

Tarea realizada	Ubicación	Fecha
Reemplazo de 6 postes de suspensión de madera en mal estado por columnas de Hormigón Armado	Tramo entre "La Madrugada (Coppolillo)" y "Los Raules".	13/06/2022
Trabajo de poda sobre líneas de baja tensión preensamblado. Reemplazo de 2 postes de media tensión quebrados por columna de Hormigón Armado y reparación en línea de baja tensión interna "El Centenario".	Planta Urbana. "El centenario"	14/06/2022
Reemplazo de 3 postes de suspensión de madera en mal estado por 2 postes de madera y 1 columna de Hormigón Armado.	Derivación Unipolar "La María" Pago Viejo.	15/06/2022
Se transporto columna de 10R1500 para armado de Subestación Transformadora. Se dejaron previstos los materiales para utilizar en corte programado.	San Martin y Colon.	16/06/2022
Montaje de plataforma para transformador, y crucetas de seccionadores y aisladores de para peine de conductores de acometida.	San Martin y Colon	21/06/2022

Tarea realizada	Ubicación	Fecha
Se instalo transformador, seccionadores APR de baja tensión y conductores de salida de baja tensión, e instalación de telemedición.	San Martin y Colon	22/06/2022
Se realizo conexión de medidores de Molisoles SA (parque industrial). Reemplazo de 2 postes de baja tensión quebrados por columnas de Hormigón Armado.	Calle Rosolen Casa 5 y La Rioja.	23/06/2022
Se continuo con el montaje de salidas de baja tensión en Subestación Transformadora San Martin y Colon.	San Martin y Colon	24/06/2022
Se vincularon salidas de baja tensión a líneas de distribución de preensamblado.	San Martin y Colon	27/06/2022
Se finalizo con montaje de Subestación Transformadora (solamente resta vincular la carga).	San Martin y Colon	28/06/2022
Marcado y comienzo de excavaciones para fundaciones	Loteo Sallaber	29/06/2022

Tarea realizada	Ubicación	Fecha
Se continuo con excavación para fundaciones.	Loteo Sallaber	30/06/2022
Llenado de 5 fundaciones y se realizaron 2 excavaciones más.	Loteo Sallaber	01/07/2022
Llenado de 5 fundaciones y se retiraron moldes.	Loteo Sallaber	04/07/2022
Se realizaron 4 excavaciones faltantes para finalizar fundaciones de baja tensión. Se instalaron columnas de retención.	Loteo Sallaber	05/07/2022
Llenado de 4 fundaciones y se trasladaron columnas de retención.	Loteo Sallaber	06/07/2022
Se continuó instalando columnas de retención de baja tensión en Loteo. Se realizó acometida trifásica para la cual fue necesario un cruce de calle.	Loteo Sallaber. Calle Gemesio y Corrientes.	07/07/2022
Se trasladaron 7 columnas de Hormigón Armado y se dejaron previstas para su reemplazo.	Tramo entre San Mauricio y "La Lidia".	08/07/2022

Tarea realizada	Ubicación	Fecha
Se vinculó Subestación Transformadora de San Martín y Colón a línea de media tensión. Se reemplazaron conductores de acometida a seccionadores de media tensión.	San Martín y Colón. Vuelo a Vela e Hillcoat.	10/07/2022
Se reemplazaron las 7 columnas de Hormigón Armado que se dejaron previstas el día 8/7.	Tramo entre San Mauricio y "La Lidia".	11/07/2022